

日	月	火	水	木 1	金 2	土 3
				2021年 東京 水防対策衛生工事において、カーリフト解体に伴う配管切断作業中にサンダーにて手の甲に裂傷	2018年 東京 剥離剤による既存外壁仕上材（アスベスト含有）の除去完了確認作業中に、作業員が意識を失い動けなくなり、救護にあたった作業員も意識を喪失	1999年【 A級規模 】 大阪 MR整流装置からMH整流装置へ負荷巻き取り工事中、出力ケーブルを誤って外したことによりD70交換機の市内外発着信不能が発生
4	5	6	7	8	9	10
2021年 神奈川 仮想化環境瞬停対策工事の現場調査において、調査終了後、鍵を返却するために敷地内を移動中、強風にあおられ濡れた階段で転倒し負傷			2002年 東京 整流装置工事中、既設整流装置から新設HOへの仮設ケーブルの極性接続誤りにより伝送側工事に短絡を誘発させ、電圧変動により伝送装置に影響	2022年 京都 自動ドア取替え後に脚立を使用して調整中、バランスを崩して脚立が転倒し墜落、頭部等を打ち付け負傷	2015年 東京 GTG並行運転試験を実施するため、停電信号を送出したところ、負荷制御装置を制御停止していなかったため、MC盤が開放動作し整流装置が入力断となり蓄電池放電	2020年 愛知 新設SSFへの配線接続に極性誤りがあったため、その状態で負荷側（所内系）工事を行い、SSF 2 次側配線通電時に短絡が発生し、電線ケーブルが焼損
11	12	13	14	15	16	17
2010年 栃木 負荷切替実施後の作業として、HO-IBS架内にてケーブルハルタ取付を実施した際に、ハルタがDC-48V導帯と隣接架ケーブルサポートに接触・短絡しクロックが瞬断	2001年 静岡 UPS取替えのため、既設UPSを19インチラック外へ移動させたところ、出力コンセントからプラグが脱落し電源供給断	2007年 青森 通常運転中に出力過電流によるバイパス給電となったため、現地に駆け付けて故障原因の探索をしていた時に、INVユニットのバイパス給電MCCBに触れてしまい、INV出力断	2021年 広島 夜間の巡回点検中、駐車場の床面に水漏れを発見し、水漏れを止めるために消防設備（スプリンクラーヘッド）のバルブ操作中に脚立から墜落し負傷		2020年 熊本 コンクリートの研り作業中に、使用していたグラインダーの刃が左手の人差し指付け根に接触して裂傷	2009年 北海道 整流器更改工事に伴う電圧検出線撤去作業中、誤って現用FDA-INV100V出力線を切断
18	19	20	21	22	23	24
	2013年 福岡 屋上設備鉄骨架台から端太角を下ろそうとして前屈みになった際に足元の仮設ケーブルを踏み足が滑って架台から墜落	2022年 兵庫 天井スラブへのアンカー打設作業中、埋設ハロン消火用制御線を損傷し、隣接する空室のハロン消火ガスを誤放出	2018年 北海道 空調装置部品交換作業の終了後、鋼材等の残材を搬出していた際に、扉開放の補助をしていた警備員の腹部に鋼材が接触し打撲	2008年 宮城 電気設備年次点検において、短絡接地器具を取り付けた状態で、柱状開閉器（PAS）を投入し地絡発生	2011年 東京 1階廊下の清掃用具室上部の化粧大理石パネルが施工不良により剥落し、清掃作業主任者の頭部に当たり負傷	2009年 広島 門扉を押して開けていた途中で門扉の丁番内のシャフトが折れ、支えようとつさに右足を出したため、右足内側くるぶしが倒れた門扉に挟まれ負傷
25	26	27	28	29	30	
2016年 東京 警備巡回時、共用口より入ろうとしたところ、入り口扉前の水溜り付近にて足を滑らせ転倒し、右二の腕を強打し骨折	2020年 愛知 事務室模様替工事において、階段手すりの足元を切断中に、サンダーがはね左腕、顔に接触して裂傷	2011年 大阪 OPS設備構築工事の搬入作業において、電力架搬入時にコンデンサ盤が倒れ足を負傷	2005年 東京 15階通信機械室の防災点検中に誤って全防災設備の連動停止設定を解除してしまったため、火災警報の疑似発法により15階の全空調機が1時間にわたり停止	2009年【 死亡事故 】 東京 B2F中水道設備室にて換気ファン不具合調査中に誤ってマンホールの開口部から貯水槽内へ墜落し死亡	2022年 東京 マンション電力提供サービスの新設工事中、作業箇所を工事会社と確認していた際に、通電部近傍に右手を近づけ、放電により感電	

昨年6月に発生した事故

- 2022年 6月 8日 **京都** 自動ドア取替え後に脚立を使用して調整中、バランスを崩して脚立が転倒し墜落、頭部等を打ち付け負傷
- 2022年 6月20日 **兵庫** 天井スラブへのアンカー打設作業中、埋設ハロン消火用制御線を損傷し、隣接する空室のハロン消化ガスを誤放出
- 2022年 6月23日 **東京** 受電更改工事の撤去ケーブル調査中、高圧受電盤上で高圧ケーブルを損傷させ停電
- 2022年 6月27日 **東京** 受電更改工事の受電盤撤去作業中、撤去予定の交流100V配線を活線のまま誤切断し、上位のMCCBがトリップ
- 2022年 6月30日 **東京** マンション電力提供サービスの新設工事中、作業箇所を工事会社と確認していた際に、通電部近傍に右手を近づけ、放電により感電