

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
					2006年 秋田 建築工事施工確認中、墜落制止用器具未着用にて足場より身を乗り出しバランスを崩して墜落	2020年 北海道 外壁押出成形セメント板交換作業において切欠き位置を確認するため外壁サイン用のブラケット（サイン取付け下地）の採寸中に左目の下を打ちつけ負傷
3	4	5	6	7	8	9
2011年【死亡事故】 東京 高さ5mの底上にて、足場材のクレーン玉掛け作業中に地上に墜落	2014年 鹿児島 鉄塔塗装補修工事において強風により足場板と電力会社電力線が接触し被覆が損耗し断線	2016年 神奈川 空調工事において間仕切り用部材を通信装置に接触させ、通信装置のケースを損傷	2022年 東京 足場上にてベビーサンダーで金物切断作業中に、サンダーの刃が回転した状態で体勢を変更し、左足内太腿（膝上）に接触し切傷	2009年【A級規模】 長崎 F・DA-INVのユニット交換作業中にユニット間ケーブル接続を誤り出力断	2000年【死亡事故】 静岡 外壁枠組足場組立中、上部足場に上がるため昇降栈橋を利用せず、建枠を利用し墜落	2009年 兵庫 足場組立作業中、墜落制止用危惧を利用せず、足場を横切る電線を跨ごうと身を乗り出した際に足を踏外し墜落
10	11	12	13	14	15	16
2019年 三重 UPS定期点検作業において入出力盤にて電圧測定中に出力用MCCBを誤開放	2019年 大阪 厨房排気ダクト清掃作業終了後、点検口から出る際にダクトの床の一部が抜け落ち5m下に墜落		2021年 神奈川 水防対策工事における木製型枠パネル搬入作業にて、荷台上で玉掛け作業中に荷崩れを起こし資材がユニック車の荷台外へ落下し、荷受け待ちをしていた作業員へ接触し負傷	2022年 山梨 山上無線中継所の漏水養生点検・補修の作業完了後、作業員が下山途中に凍結した山道で足を滑らせ転倒	2019年 大分 UPSモジュール（2,010kg）をフォークリフトで移動中、荷の安定が崩れ落下し、横にいた作業員が逃げ切れず、足を挟まれ負傷	2022年 東京 アルミガラク（W1100×H2770）の仮固定作業において、2人のうちの1人が立ち位置を変えようとした際にガラクが倒れ、支えようとした作業員が左腕を切傷
17	18	19	20	21	22	23
2020年 神奈川 空調機械室において、冷水配管切り離し作業中、近傍に敷設されていた冷却水薬液ホースに触れ、劣化して硬化したホース端部が破断し、下部にいた作業員の目に薬液が入り負傷	2010年 福岡 停電作業が予定時間を超過したため、温度上昇によりサーバ故障発生	2007年【A級規模】 大阪 工事停電中、蓄電池早期容量低下により出力電圧低下	2010年 岐阜 道路拡幅工事において、重機のアームが架空ケーブルに引っ掛かり切断	2017年 岐阜 搬出前の通路養生作業中にビル清掃員が養生材（プラベニヤ）のテープ固定前に通行し床養生材とともに滑って転倒	2016年 北海道 バックホウのアタッチメント交換作業時に、被災者がピン穴に指を入れた状態で、バックホウのアームを動かしたため、被災者が指を挟まれ切断	2010年 北海道 基地局敷地周囲の単管柵新設工事において、作業中、誤ってハンマーで指を打ち骨折
24/31	25	26	27	28	29	30
			2010年 北海道 交流電源切替工程（断切替）において負荷設備の把握漏れによりAC100V出力断			

昨年12月に発生した事故						
2022年12月	2日	福島	発注者の自社資産太陽光発電所構築工事において、敷地内に駐車していた職員の車両に掘削に伴う残土の搬出作業のため工事車両をバックさせた際、接触し損傷			
2022年12月	6日	東京	足場上にてベビーサンダーで金物切断作業中に、サンダーの刃が回転した状態で体勢を変更し、左足内太腿（膝上）に接触し切傷			
2022年12月	9日	大阪	データセンタフロアの配線を撤去していた際、誤って現用配線を切断させたことにより、UPS出力分岐盤のMCCB過電流断が発生			
2022年12月	11日	大阪	法定点検作業において復電切替え後、6階機械室の空調機（エアハン）が自動起動せず、室内温度が上昇			
2022年12月	13日	福島	NGN-BOXに蓄電池不良セル交換作業に伴い、協力会社車両が敷地内でバックで駐車する際に、同敷地内のIPキャビネットの吸気フードに接触し損傷			
2022年12月	14日	山梨	山上無線中継所の漏水養生点検・補修の作業完了後、作業員が下山途中に凍結した山道で足を滑らせ転倒			
2022年12月	15日	京都	門扉付近の構内スロープに停車していた協力会社車両（3tダンプ）へ掘削土を積載後、発進時に車体下ががり、門扉に接触し損傷			
2022年12月	16日	東京	アルミガラク（W1100×H2770）の仮固定作業において、2人のうちの1人が立ち位置を変えようとした際にガラクが倒れ、支えようとした作業員が左腕を切傷			
2022年12月	17日	東京	受電設備法定点検に併せて実施した建物側の低圧絶縁抵抗試験において、10Fフロアコンセント盤のMCCB断した際に、A電源に接続された入居者様システム（NTTビズリンク）が断			
2022年12月	23日	山口	維持管理業務において、機械棟から本館へ移動中に、突風（風速24.9m）にあおられて転倒			