

7月

日	月	火	水	木	金	土
						1
						2010年 北海道 空調装置の通信異常故障修理を実施するにあたり、直流分電盤内の交換・伝送設備用ヒューズを誤って抜去したためサービス中断
2	3	4	5	6	7	8
2013年 長崎 作業終了後、バックホーをトラックに積み込み、輪止めを外したところ車両が動き出し、トラックと電柱に作業者が挟まれ負傷	2014年 神奈川 充電用整流装置裏面にて蓄電池電圧計測線のシールドアース圧着作業中に計測線の(-)側配線も挟みこんでしまい、短絡が発生	2022年 静岡 ハロン消火設備の動作確認を実施する際に、ポンベ上部の起動用銅管を取り外さないままハロン起動試験を行いハロンを誤放出	2018年 大阪 外壁修繕工事において、敷地内をバケット車で移動中、バケット部分を建物入口の底に接触させ、底の一部を損壊	2011年 大阪 受電整備作業において受電ケーブル診断試験時に用いる三相一括測定用ケーブルの取り外しを忘れたままPASを投入したため受電盤にて短絡	2020年 北海道 年次点検において保護継電器試験を実施した際、電圧設定を誤り保護継電器が故障	2009年 京都 UPS定期点検後の最終目視点検時、手に持っていた点検資料ファイルがUPSのスタンバイボタンに接触し、出力停止準備状態となり、その際表示された液晶パネルの英文メッセージを理解しないままエンターボタンを押下して出力停止
9	10	11	12	13	14	15
2002年 京都 M-RFからMH-RFへの更改工事において、伝送HO架への新設ケーブル(-)布設時、フレームと短絡させたことによる電圧変動で伝送設備に影響	2019年 群馬 鉄塔アンカーボルト切断作業中にサンダーの刃が欠け、そのはずみで使用していたサンダーが脇にいた別の作業員の左足ひざ下に当たり裂傷	2000年【A級規模】 新潟 2階D70機械室の上部に、煙感知器を取り付ける作業中、真下の交換機をビニルシートで覆う養生を行ったため、交換機内部に熱が蓄積し、交換機が停止	2018年 東京 サブ変電設備の法定点検作業時において、ACB(遮断器)を誤開放し、事務用空調(B3F～2F)、エレベータ及び各種ポンプが停止	2005年 埼玉 空調増設工事において脚立（7尺）上で冷媒配管を新設ケ-ブルラックに仮止め作業中、バランスを崩し、脚立から転落、バルコニ-手摺に後頭部をぶつけ負傷	2003年 東京 道路拡幅に伴う構内下水道管等移設工事において、下水管を移設するために舗床カッター入れを行ったところ、埋設旧引込ガス管を切断	2008年 福島 ラック搭載型INV交換作業において、交換対象ラックを誤認し、他のINVを停止させ、お客様サービスに影響
16	17	18	19	20	21	22
2004年 宮城 機密漏洩試験完了後、地下タンクに重油を戻す際、バキューム車側のバルブを締めずにホ-スを外したため、バキューム車に残っていた重油（最大100リットル）が洩れ、河川に流出	2010年 埼玉 ビル新築工事において、内装塗装を脚立上にて作業をしていたところ、バランスを崩し、脚立と共に被災者が1.2mの高さから墜落	2019年 福岡 2階窓ガラスを底上で清掃後、室内に戻る際にバランスを崩し墜落し負傷	2006年【IP-B級参考規模】 神奈川 U-INV更改工程において、新設ケ-ブル布設後の撤去ケ-ブル切断時に、U-INVからMH-RF間の現用ケ-ブルを誤って切断しAC100V電源断	2018年 岐阜 足場解体作業で解体した足場をトラックに積込んでいた際、トラック荷台から作業員が転落し負傷	2021年 神奈川 地盤調査（ボーリング）にて埋設電気配管および配線を損傷させ、単身寮共用部の一部（厨房、廊下照明）が停電	2013年 神奈川 1F搬入口ドライエリアのグレーチング取外し、移動中に下部に設置されていたベニヤ板に乗ったところ、ベニヤ板が割れ、B1Fドライエリアへ墜落
23	24	25	26	27	28	29
2010年 静岡 屋上防水改修工事において、天井内養生終了後、片付け中に天井がたわみ下がったので修復しようとして補強資材を持ち天井内に上がったところ、天井の中央部分が机上まで落下し、2名が負傷	2007年 東京 GTG始動用蓄電池の配線施工方法が不適切だったため、蓄電池端子一極に集中して電流が流れた結果、蓄電池端子が発熱し溶断	2019年 奈良 信号電源装置のユニット交換作業において抜去対象ユニットの入力用ヒューズを抜去するところ誤って現用ユニットの入力用ヒューズを抜去したため出力断	2018年 群馬 空調機械室の日常巡視点検時に、通常通行するルートよりもダクトが低い箇所を通過しようとしたため、後頭部をダクトにぶつけ負傷	2007年 大阪 講堂の舞台を客席と同じレベルにするため、60cm降下させた後、マイクロホンを舞台に設置するため袖から舞台へ右足を踏み出した際60cm下へ転倒し負傷	2010年 鹿児島 基地局ポール新設工事において、重機による掘削作業中に埋設されていた設備配管を損傷	2019年 福岡 低圧電灯盤で作業予定にない不具合箇所（振動）を確認するためフック棒を使用した誤ってLBSのトリップレバーに触れLBSが断となり部分停電が発生
30	31					
2008年 宮城 機械室空調増設工事において、空調機を台車2台を使用して移動中、台車の幅が間仕切り入口よりも大きく通過できず、台車の向きを替えようとした際、空調機が倒れ大腿部が挟まれ負傷	2008年 大阪 特高受電室の空調設備から異音がすると報告があり、ファンベルトの異音を確認中、プ-リ付近に軍手のほころび糸が巻込まれ右手人差し指がベルトに巻き込まれ負傷					

昨年7月に発生した事故

2022年 7月 4日 静岡 ハロン消火設備の動作確認を実施する際に、ポンベ上部の起動用銅管を取り外さないままハロン起動試験を行いハロンを誤放出

2022年 7月11日 東京 天井解体作業において、下地材が脱落し、作業員が上唇を裂傷

2022年 7月18日 大阪 地下1階旧機械室の解体材搬出作業中、解体材をバックホーのフォークのツメに掛けようとした際に、バックホーに挟まれて左手親指を負傷

2022年 7月19日 広島 自動火災報知設備点検作業にて連動制御を解除しないままに自動火災報知設備の点検を行いハロンを誤放出

2022年 7月29日 奈良 地下1階ENG室にて冷却水配管の工事中、天井スラブからの漏水に気づき、隣接する二重床エリアの床パネルを外したところ、床面が濡れていたためふき取りを実施し、応急措置として吸着マットを二重床内の壁際に設置後、二重床パネルを戻す際にパネルを落下させ、通信ケーブル2本を損傷